



Comune di Napoli
Municipalità 7
Miano – Secondigliano – San Pietro a Patierno
Direzione

URGENTE

PG/2023/185056 del 02/03/2023

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. 64° Rodari – Moscati
naic8dg006@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "64 RODARI - MOSCATI"-NAPOLI
Prot. 0000811 del 03/03/2023
VI-8 (Entrata)

Al Servizio Attività Tecniche di Supporto
43-2-0-0-0

e p.c. :

All'Assessorato alla Scuola e alla famiglia
60-0-0-0-0

Alla Presidenza Municipalità 7
28-0-4-0-0

Alla Commissione Infrastrutture,
Mobilità e Protezione Civile
15-1-1-32-0

Al Servizio Tecnico Scuole
42-0-0-0-0

Oggetto: Esito verifiche sopralluogo – IC 64° Rodari Moscati – Richiesta trasloco arredi.

Facendo seguito alla nota, Vs prot. 795 del 02/03/2023 acquisita al PG/2023/183184 del 02/03/2023, con la quale il Dirigente scolastico chiedeva la verifica dei locali della Sede Centrale e del Plesso Picasso, si comunica che in data odierna i tecnici della Scrivente Direzione hanno eseguito sopralluogo presso la sede Centrale – via Lombardia n. 28 – per visionare sia i locali liberi da studenti che quelli utilizzati.

Dal suddetto sopralluogo è emerso che i locali versano in buone condizioni, a meno di limitati interventi da effettuare come di seguito riportati: integrazioni/sostituzioni di alcuni pannelli di controsoffittatura di tipo leggero, revisione di n. 3 wc, puntuali interventi di pitturazione/rivestimento n. 2 aule e n. 1 bagno e sostituzione di alcuni neon. Tali interventi saranno eseguiti all'inizio della prossima settimana.

Per quanto concerne il Plesso Picasso si precisa che il secondo piano, non utilizzato da diverso tempo, necessita di una revisione totale di tutti i locali compresi i bagni per i quali si prevede un intervento di almeno 15 giorni lavorativi. Infine si rappresenta che gli interventi idraulici al plesso Chagall, richiesti in sede di sopralluogo presso la sede Centrale, verranno effettuati a seguito di quelli del Plesso Centrale.

In merito alla richiesta di trasporto degli arredi del plesso Rodari – via Piemonte n. 61 – nei Locali che il Dirigente Scolastico destinerà per ospitare gli alunni del plesso inibito, si chiede al Servizio Attività Tecniche di Supporto di prendere direttamente accordi con lo stesso Dirigente Scolastico per la necessaria organizzazione delle attività di trasloco dal plesso Rodari, che potranno avere inizio già dal 07/03/2023 tenuto conto che in data 06/03/2023 si prevede l'inizio delle attività di smontaggio degli attuali controsoffitti e pertanto sarà possibile accedere in condizioni di sicurezza al piano terra.

Tanto per le conseguenti azioni di rispettiva competenza, certi di aver operato nell'interesse della sicurezza scolastica con massima solerzia e celerità possibile si resta a disposizione, come di consueto, per ogni ulteriore utile collaborazione.

Cordiali saluti.

L'istruttore Direttivo Ingegnere

(ing. Marianna Vanacore)



Per Il Direttore della Municipalità
dott. Giuseppe Arzillo
Il Funzionario Tecnico
(arch. Laura Bellino)

